

月間工程表

工事件名	工期	
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2024年11月14日	青:予定

工種	数量	単位	2022年1月																															備考																
			1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土	30 日	31 月																	
<b>【調節池ヤード】</b>																																																		
主	掘削工	5段掘削(掘削班①)						山②:内							川②:内																	川②:内																		
	- "-	- "- (掘削班②)						川②:内																																										
	- "-	6段掘削(掘削班①)								山④:外							川③:外																																	
	- "-	- "- (掘削班②)								山①:内外							川①:内外							川②:内外																										
	- "-	6.7段目粘性土改良(①)													キャリレーション粘性土石灰改良																																			
	- "-	- "- (②)													キャリレーション																																			
	- "-	玉石積込搬出(UCRへ)	8,664	m3						玉石積込搬出 7台×2回							玉石積込搬出 7台×2回							玉石積込搬出 7台×2回		玉石積込搬出 7台×2回																								
- "-	産廃積込搬出(建設汚泥)	3,219	m3													建設汚泥搬出 2台×4回																																		
要	土留工(5段目)	ブラケット溶接	620	本						Fタイフ																																								
	- "-	アンカー削孔造成(1号機)	310	本						Fタイフ3-34、32本							Fタイフ4本 移動		Bタイフ(1)40-(1)5、11本							Bタイフ(2)1-37、37本																								
	- "-	アンカー削孔造成(2号機)	310	本						5 5							5 5 5 5		5 5 5 5							5 5 5 5 5																								
	- "-	腹起設置(1号側)	466	m						D1-F1、7スパン							F2-25、6スパン		F26-F4、3スパン							B(1)40-B(2)13、6スパン																								
	- "-	腹起設置(2号側)	466	m													B(1)28-39、3スパン		F35-54、5スパン							F55-86、8スパン																								
	- "-	緊張定着(1号機)	310	個						Cタイフ17-36、20本							D.E.FタイフD1-F1、28本		Fタイフ2-25、24本							F.FタイフF26-F4、13本																								
	- "-	緊張定着(2号機)	310	個						Bタイフ(1)3-B(1)27、24本																Fタイフ35-54、20本																								
	- "-	土留工(6段目)	ブラケット溶接	620	本						Fタイフ							Fタイフ		Aタイフ							移動		Fタイフ91-110、18本																					
	- "-	アンカー削孔造成(2号機)	310	本						段取							Fタイフ試験施工											4 4 4																						
	- "-	腹起設置(2号側)	466	m						2							Fタイフ		Fタイフ2本																															
程	仮橋橋工	下部工:2段目(1班)	174.2	t						B1.2設置							A2.3段取り		A2.3設置							C4.5.6段取り		C4.5.6設置							A4.5.6段取り		A4.5.6設置													
	- "-	下部工:2段目(2班)	174.2	t													B3.4.5段取り									B3.4.5設置									C1.2.3段取り		C1.2.3設置													
	- "-	昇降設備	6	箇所																						山②昇降設置																								
<b>【土砂搬出ヤード】</b>																																																		
表	運搬工	土砂積込運搬 八王子地区(2)	274,042	m3						土砂積込搬出:90台/日							土砂積込搬出:100台/日																																	
	- "-	- "- 八王子地区(5)	"	m3						土砂積込搬出:60台/日							土砂積込搬出:40台/日																																	
	- "-	- "- 青梅地区(キ)	"	m3						土砂積込搬出:50台/日							土砂積込搬出:60台/日																																	
<b>【その他】</b>																																																		
環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式						水位観測																								地盤変形・振動騒音調査																	
改質機揚重投入		1	式						改質機2台目搬入																	改質機・BH投入																								

年末年始休暇  
2021/12/28～2022/01/05

6段目アンカー試験施工