

月間工程表

工 種		数量	単位	2023年6月																														備考				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
				木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金					
【調節池ヤード】																																						
主	土留工(8.9段目)	アンカー除去	336	本							アンカー除去 A-8-13~37, B1-8-1~5				アンカー除去 A-8-13~37, B1-8-1~5				アンカー除去 B1-8-6~27																			
		アンカー除去後止水	1	式		除去後止水 F9-1~19			除去後止水 F9-1~19														除去後止水 A-8-13~37, B1-8-1~5				除去後止水 B1-8-6~27						除去後止水 B1-8-6~27					
		腹起し撤去	1	式	腹起し撤去 F9-1~19													腹起し撤去 A-8-13~37, B1-8-1~5																				
		本体構築工	底板コンクリート打設	40778	m3	底板コンクリート打設																																
			縁切工	1	式				口元養生 シート設置吹付 C-9-1~36			口元養生 シート設置吹付 F9-1~19																						口元養生 シート設置吹付 A-8-13~37, B1-8-1~5		口元養生 B1-8-6~27		
			鉄筋工(8BL)	273	t		下筋組み立て				上筋組み立て			上筋固め											柱・壁・ハンチ固め													
			鉄筋工(9BL)	253	t		型枠組立																															
			鉄筋工(10,11BL)	313	t												11BL下筋組み立て																			11BL上筋組み立て		
			鉄筋工(12,15BL)	311	t						12BL下筋組み立て			12BL鉄筋架台設置					12BL上筋組み立て																		15BL組立	
			鉄筋工(14+ピットBL)	156	t																																材料加工	
要		型枠工	839	m2	9BL型枠組立				9BL型枠固め									8BL型枠組立																		12BL型枠固め		
		土砂搬出設備撤去工	1	式					中間フレーム撤去 集積搬出																													
工	【土砂搬出ヤード】																																					
		土砂搬出設備撤去工	1	式	精込建屋下層解体	精込建屋解体足場作成					精込建屋外装撤去						精込建屋フレーム撤去	管理用通路撤去材集積搬出																	解体足場解体	足場解体完了		
表	【管理用通路】																																					
		土砂搬出設備撤去工	1	式	中間フレーム撤去 土砂搬出ヤード~中間駆動部				中間フレーム撤去 調節池ヤード~中間駆動部												中間駆動部撤去																	
		基礎コンクリート撤去工	202	m3																																	コンベヤ基礎撤去 コア削孔 調節池ヤード~	
表	【長距離送設備】																																					
		国道16号切下げ 試験	1	式	入口②	出口①			出口②			国道16号伏拝	既設物撤去					人孔調整	舗装打ち換え	市道打ち換え																		
		沿河川 整備工	1	式									中継ヤード防音パネル設置																									
【その他】																																						
	環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式	水位観測																															騒音振動調査		