

月間工程表

工事件名	境川金森調節池工事その2	工期	2018年10月9日～2024年11月14日	青:予定
------	--------------	----	------------------------	------

工種		数量	単位	2024年8月																															備考
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
				木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	
【調節池ヤード】																																			
本体工	コンクリート打設	1	式					柱3-9		柱3-6 柱3-13	側壁 3-1											柱3-11		側壁 3-2						側壁 3-3	柱3-12				
- "-	1BL(19-24) A-F 構築工	24,450	m2	側壁3リフト、上段梁(鉄筋、型枠)				中床版(鉄筋、型枠)				中床版(鉄筋、型枠、コンクリート)																							
- "-	1BL(19-24) G-L 構築工	24,450	m2	中床版(鉄筋、型枠、コンクリート)																															
- "-	2BL(12-18) A-F 構築工	24,450	m2	柱3リフト(型枠、コンクリート)																															
- "-	2BL(12-18) G-L 構築工	6,058	m2	柱3リフト(型枠、コンクリート)																															
- "-	3BL(9-13) A-F 構築工	24,450	m2	支保工(下段梁～中床版)																															
- "-	3BL(9-13) G-L 構築工	6,058	m2	支保工(下段梁～中床版)																															
- "-	4BL(4-8) A-F 構築工	6,058	m2	下部工盛替え、撤去(3,4段目)																															
- "-	4BL(4-8) G-L 構築工	6,058	m2	下部工盛替え、撤去(3,4段目)																															
- "-	5BL(1-4) A-F 構築工	6,058	m2	H鋼敷設																															
- "-	5BL(1-4) G-L 構築工	6,058	m2	H鋼敷設																															
本体仮設工	アンカー除去工	1	式	F1-16(4段目)				E1-15(4段目)				D1-12(4段目)				C21-36(4段目)												F1-16(3段目)		E1-15(3段目)					
- "-	腹起し撤去	1	式	B1-52～B2-26(3段目)				F1-16(4段目)				E1-15(4段目)				D1-12(4段目)												C21-36(4段目)		F1-16(3段目)					
- "-	縁切工	1	式	C1-20																															
【土砂搬出ヤード】																																			
土砂搬出経路工	管理用通路復旧工(左岸)	1	式	護岸擁壁復旧																															
- "-	管理用通路復旧工(右岸)	1	式	護岸擁壁復旧																															
【その他】																																			
環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式	水位観測																															
				地盤変形・振動騒音調査																															

主要
工程
表