

月間工程表

工事件名 境川金森調節池工事その2、越流堤準備工事				工 期 2018年10月9日～2025年11月19日				青:予定																												
工 種		数量	単位	2025年7月																															備考	
				1 火	2 水	3 木	4 金	5 土	6 日	7 月	8 火	9 水	10 木	11 金	12 土	13 日	14 月	15 火	16 水	17 木	18 金	19 土	20 日	21 月	22 火	23 水	24 木	25 金	26 土	27 日	28 月	29 火	30 水	31 木		
【調節池ヤード】																																				
本体構築工	コンクリート打設	1	式		頂版BL23		頂版BL25					頂版BL22					頂版BL27		頂版BL30							頂版BL25				頂版BL30	越流堤ハンチBL1	頂版BL34				
-〃-	BL1 構築工	1	式	クラック補修(頂版)												クラック補修(底版)								シンダーコン(型枠)												
-〃-	BL2 構築工	1	式	支保工解体																																
-〃-	BL3 構築工	1	式	頂版(コンクリート)													支保工解体																			
-〃-	BL4 構築工	1	式	頂版(鉄筋・型枠・コンクリート)																																
-〃-	BL5 構築工	1	式	クラック補修(頂版)																					クラック補修(底版)						シンダーコン(型枠)					
-〃-	BL6 構築工	1	式	支保工解体																																
-〃-	BL7 構築工	1	式	頂版(コンクリート)						クラック補修(底版)																					支保工解体					
-〃-	BL8 構築工	1	式	頂版(鉄筋・型枠・コンクリート)																																
-〃-	構築工(B1F)	1	式													池内越流堤(鉄筋・型枠)、越流堤ハンチ(型枠)																				
仮設工	仮栈橋工(地上)	1	式	構台受替え						川⑤構台上部工撤去																				川③構台上部工撤去						
-〃-	頂版盛土、造成(地上)	1	式													頂版盛土、鉄板敷設																				
-〃-	下段梁敷桁撤去(B2F)	1	式	下段梁敷桁撤去													手摺設置										下段梁敷桁撤去									
-〃-	仮栈橋中間杭撤去(B3F)	1	式							中間杭撤去																										
-〃-	防音壁工、仮囲い	1	式	防音壁撤去(西面)													仮囲い設置(東面)										防音壁撤去(東面)									
【その他】																																				
越流堤準備工事	上流側(上流)	1	式			既設ブロック撤去、ラブルネット作成										仮置き土運搬																				
-〃-	上流側(下流)	1	式	掘削、ラブルネット設置、背面盛土																					CHV機械搬入				工事用仮橋下鋼矢板打設							
環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式	水位観測																										地盤変形・騒音振動調査						