

月間工程表

工事件名		工期		2023年12月																												備考																																																																																											
境川金森調節池工事その2		2018年10月9日～2024年11月14日		青:予定																																																																																																																							
工種	数量	単位	2023年12月																												備考																																																																																												
			1 金	2 土	3 日	4 月	5 火	6 水	7 木	8 金	9 土	10 日	11 月	12 火	13 水	14 木	15 金	16 土	17 日	18 月	19 火	20 水	21 木	22 金	23 土	24 日	25 月	26 火	27 水	28 木		29 金	30 土	31 日																																																																																									
【調節池ヤード】																																																																																																																											
主	土留工(6.7.8段目)	アンカー除去後止水(日特)	1	式	C-6-1～20(20本)		C-6-21～D-4(20本)																																																																																																																				
- //	- //	腹起し撤去	1	式	C-6-21～D-4(20本)																																																																																																																						
主	本体構築工	縁切工	1	式	E-8～F-9 シート設置吹付		C-1～20 シート設置吹付		C-21～D-4 シート設置吹付		シート設置吹付		インジェクトチューブ UGプライマー塗布																																																																																																														
- //	- //	側壁コンクリート打設	17544	m3			側壁1-18																														側壁1-19																													側壁2-1																																																									
- //	- //	柱コンクリート打設	10807	m3			柱2-1																														柱2-2																																																																																						
- //	- //	1BL(19-24) A-F 側壁構築工	6058	m2	止部支保工組み換え		2リフト止め組立		2リフト鉄筋組立																														梁底・ハンチ型枠組立																														梁鉄筋組立																																																						
- //	- //	1BL(19-24) G-L 側壁構築工	6058	m2	2リフト型枠組立		支保工撤替え																														梁底・ハンチ型枠組立		梁筋組立																														足場組み上げ																																																						
- //	- //	1BL(19-24) A-F 柱構築工	21363	m2	柱2-1型枠設置																														脱型・ケレン																																																																																								
- //	- //	1BL(19-24) G-L 柱構築工	21363	m2																													柱2-2型枠設置																																																																																										
- //	- //	2BL(13-18) A-F 側壁構築工	6058	m2	妻型枠設置		1リフト型枠組立																														壁内足場組立																																																																																						
- //	- //	2BL(13-18) A-F 柱構築工	21363	m2	安全設備設置																														中間帯鉄筋設置																														2リフト型枠組立																																																										
- //	- //	2BL(13-18) G-L 柱構築工	21363	m2	支保工組立																																																																																																																						
- //	- //	3BL(9-13) A-F 側壁構築工	6058	m2	1リフト鉄筋組立																																																										1リフト型枠組立																																																												
- //	- //	3BL(9-13) G-L 側壁構築工	6058	m2	壁内足場組立																														2リフト内鉄筋組立																														2リフト型枠組立																																																										
- //	- //	4BL(5-9) A-F 柱構築工	21363	m2	柱2リフト丘組28基																																																																																																																						
- //	- //	5BL(1-5) A-F 側壁構築工	21363	m2																													側壁鉄筋組立																																																										側壁型枠組立																																
【管理用通路】																																																																																																																											
表	通行止め				西田橋 夜間開放		高木橋 夜間開放																																																																																																																				
- //	舗装工	舗装撤去	202	m3	舗装撤去 BP～No.5		西田橋部 CON撤去		舗装撤去 BP～No.5		高木橋部 CON撤去		舗装撤去 No.5～																																																																																																														
- //	構造物設置		1	式																													境界杭設置 No.90～88		街路灯設置 西田橋		看板設置 西田橋		車止め設置 西田橋																														車止め設置 高木橋		境界杭設置 No.85～87																																																				
- //	仮設工		1	式	計測工 現地測量																																																																																																																						
【長距離圧送整備】																																																																																																																											
- //	整備工	配管補強	1	式																																																																																																																							
【その他】																																																																																																																											
- //	環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式	観測井戸水位調査																														振動騒音調査																														ドローン撮影 地盤変形調査																																																										