

月間工程表

工事件名		工 期		2025年2月																												備考
境川金森調節池工事その2		2018年10月9日～2025年11月19日		青:予定																												
工種	数量	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金		
【調節池ヤード】																																
本土工	コンクリート打設	1	式			側壁3リフト ①BL-17	中床BL16	柱4-8					側壁4リフト ①BL-2																			
- "-	1BL(19-24) A-F 構築工	1	式			頂版(支保工)																										
- "-	1BL(19-24) G-L 構築工	1	式			頂版(型枠、コンクリート)																										
- "-	2BL(12-18) A-F 構築工	1	式			側壁、柱(鉄筋、型枠、コンクリート)																										
- "-	2BL(12-18) G-L 構築工	1	式			側壁、柱(鉄筋、型枠、コンクリート)																										
- "-	3BL(9-13) A-F 構築工	1	式			支保工組立(中床版～頂版)																										
- "-	3BL(9-13) G-L 構築工	1	式			側壁支保工組立(中床版～頂版)																										
- "-	4BL(4-8) A-F 構築工	1	式			側壁支保工組立(中床版～頂版)																										
- "-	4BL(4-8) G-L 構築工	1	式			側壁支保工組立(中床版～頂版)																										
- "-	5BL(1-4) A-F 構築工	1	式			中床版(鉄筋、型枠、コンクリート)																										
- "-	5BL(1-4) G-L 構築工	1	式			中床版(鉄筋、型枠、コンクリート)																										
- "-	縁切工	1	式																													
本体仮設工	アンカー除去工	1	式										2段目F9-33																			
- "-	腹起し撤去	1	式																													
【仮設歩道橋②撤去】																																
撤去工	仮設歩道橋②取付坂路撤去(右岸)	1	式										既設フェンス復旧																			
- "-	仮設歩道橋②取付坂路撤去(左岸)	1	式			基礎ブロック	縁石設置	路盤工						舗装工																		
【その他】																																
環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式			水位観測																										

主要工程表