

月間工程表

工事件名		工期	2025年3月																											備考						
境川金森調節池工事その2		2018年10月9日～2025年11月19日		青:予定																																
工種	数量	単位	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
			土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	金			
【調節池ヤード】																																				
主要工程表	本体工	コンクリート打設			側壁3リフト ②BL-5		柱4-12	側壁3リフト ②BL-4						側壁3リフト ②BL-6	側壁3リフト ②BL-1	①BL-6.8 ④BL-4	頂版BL7	側壁3リフト ②BL-2 ③BL-4			柱4-13	側壁3リフト ②BL-3	柱4-14	頂版BL1					側壁4リフト ①BL-9	柱4-16	頂版BL2			頂版BL4		
	- "	1BL(19-24) A-F 構築工	1	式	頂版(鉄筋、型枠、コンクリート)																															
	- "	1BL(19-24) G-L 構築工	1	式	頂版(鉄筋、型枠、コンクリート)																															
	- "	2BL(12-18) A-F 構築工	1	式	側壁(型枠、コンクリート)																															
	- "	2BL(12-18) G-L 構築工	1	式	側壁(型枠、コンクリート)																															
	- "	3BL(9-13) A-F 構築工	1	式	側壁、柱(型枠、コンクリート)																															
	- "	3BL(9-13) G-L 構築工	1	式	側壁支保工組立(中床版～頂版)																															
	- "	4BL(4-8) A-F 構築工	1	式	支保工組立(中床版～頂版)																															
	- "	4BL(4-8) G-L 構築工	1	式	側壁支保工組立(中床版～頂版)																															
	- "	5BL(1-4) A-F 構築工	1	式	中床版(鉄筋、型枠、コンクリート)																															
	- "	5BL(1-4) G-L 構築工	1	式	中床版(鉄筋、型枠、コンクリート)																															
	- "	縁切工	1	式	Bタイプ																															
	本体仮設工	アンカー除去工	1	式	1段目Bタイプ																															
- "	腹起し撤去	1	式	2段目Bタイプ																																
【撤出ヤード・仮設歩道橋②】																																				
復旧工	仮設歩道橋②復旧(右岸)	1	式	既設フェンス復旧																																
- "	仮設歩道橋②復旧(左岸)	1	式	街路灯設置																																
- "	撤出ヤード 植栽復旧	1	式																								植栽復旧									
【その他】																																				
環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式	水位観測																																
																										地盤変形・振動騒音調査										