

月間工程表

工事件名 境川金森調節池工事その2 工期 2018年10月9日～2025年11月19日 青:予定

工種	数量	単位	2025年4月																														備考																						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																							
			火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水																							
【調節池ヤード】																																																							
本体内工	コンクリート打設	1	式	柱4-15	頂版BL4	柱4-18 側壁4リフト ④BL-5	柱補強7																																																
- "-	1BL(19-24) A-F 構築工	1	式	頂版(鉄筋、型枠、コンクリート)			頂版(型枠、コンクリート)																																																
- "-	1BL(19-24) G-L 構築工	1	式	頂版(型枠、コンクリート)																																																			
- "-	2BL(12-18) A-F 構築工	1	式	頂版(支保工)			頂版(鉄筋、型枠)																																																
- "-	2BL(12-18) G-L 構築工	1	式	頂版(支保工)			頂版(鉄筋、型枠)																																																
- "-	3BL(9-13) A-F 構築工	1	式	柱(型枠、コンクリート)			頂版(支保工)																																																
- "-	3BL(9-13) G-L 構築工	1	式	柱(型枠、コンクリート)			頂版(支保工)																																																
- "-	4BL(4-8) A-F 構築工	1	式	側壁、柱(鉄筋、型枠、コンクリート)																																																			
- "-	4BL(4-8) G-L 構築工	1	式	側壁、柱(鉄筋、型枠、コンクリート)																																																			
- "-	5BL(1-4) A-F 構築工	1	式	柱(鉄筋、支保工)																																																			
- "-	5BL(1-4) G-L 構築工	1	式	柱(鉄筋、支保工)																																																			
- "-	縁切工	1	式																																																				
本体仮設工	アンカー除去工	1	式	2段目D,Eタイプ			2段目Cタイプ						2段目Bタイプ						1段目D,Eタイプ						1段目Cタイプ			1段目Bタイプ																											
- "-	腹起し撤去	1	式				2段目D,Eタイプ						2段目Cタイプ						2段目Bタイプ						1段目D,Eタイプ			1段目Cタイプ																											
【搬出ヤード・仮設歩道橋②】																																																							
復旧工	搬出ヤード 植栽復旧	1	式	植栽復旧																																																			
【その他】																																																							
環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式	水位観測																																	騒音・振動調査																		

主要
工程
表