

工 期： 2024年8月7日 ～ 2026年6月26日 （建築工事期間）

2025年 7月 月 間 工 程 表

年 月 工 種		2025年6月										2025年7月																2025年8月																
		26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	
行 事 予 定			一 斉 清 掃	全 休 日	全 休 日		安 全 大 会			一 斉 清 掃		全 休 日					一 斉 清 掃	全 休 日	全 休 日		安 全 大 会				一 斉 清 掃	全 休 日	全 休 日					一 斉 清 掃	全 休 日	全 休 日					一 斉 清 掃	全 休 日	全 休 日			
仮設工事		外部足場組立																																										
【新病院棟】																																												
4 階躯体工事												4 階躯体工事																																
3 階躯体工事		3 階躯体工事																										3 階型枠解体工事																
2 階躯体工事		2 階型枠解体工事																										左官補修、断熱材吹付準備																
1 階内外装工事		左官補修、断熱材吹付準備										断熱材吹付工事																1 階内装工事																
ピット内工事		断熱材吹付工事										設備配管、電気ラック設置工事																																
【厨房棟】																																												
2 階躯体工事		2 階躯体工事																										鉄骨工事																
1 階躯体工事		1 階型枠解体工事																										左官工事																
ピット内工事		工事無し										ピット内型枠解体																左官補修、断熱材吹付準備																
【付属棟】																																												
付属棟躯体工事		土工事										基礎躯体工事																土工事																