

月間工程表

工 種		数量	単位	2022年8月																															備考		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			
				月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水			
【調節池ヤード】																																					
主 北 側 先 行	掘削工	9段掘削(掘削班①)	13,033	m ³			9段掘削 川⑤北		9段掘削 川⑤西																												
	-	-	13,033	m ³																																	10段掘削 川⑤北
	土留工(9段目)	鉄板敷設、布掘り	1	式					布掘り、敷鉄板(9段目) F-102~F-78																												
	-	-	100	本					ブレード溶接(9段目) F-102~F-78																												
	-	-	51	本			削孔造成Fタイプ(9段目) F-106~A-37																														
	土留工(8.9段目)	腹起設置(2号側)	117	m			腹起設置 F-74~F-49(8段目)				腹起設置 F-103~A-14(9段目)																										
	-	-	85	個			緊張定着 F-98~F-75(8段目)				緊張定着 F-74~F-49(8段目)																										
	仮設橋工	下部工:6段目設置	35.8	t			下部工5段目 山3		下部6段目 川⑤東		下部6段目 川④																										
	掘削工	8段掘削(掘削班②)	16,751	m ³			8段掘削 川②③																														8段掘削 山③
	土留工(8段目)	鉄板敷設、布掘り	1	式			布掘り、敷鉄板(8段目) G-19~G-36				布掘り、敷鉄板(8段目) D-1~F-8																										
-	-	168	本			ブレード溶接(8段目) G-31~G-12		ブレード溶接(8段目) G-19~G-36		ブレード溶接(8段目) D-1~F-8																											
-	-	108	本			削孔造成Bタイプ(8段目) B-148~B2-32				削孔造成Cタイプ(8段目) C-1~C-36		削孔造成Dタイプ(8段目) D-1~D-12		削孔造成Eタイプ(8段目) E-1~E-5																							
-	-	103	m			腹起設置 B1-18~B1-47(8段目)				腹起設置 B1-48~B2-17(8段目)		腹起設置 B2-18~B2-36(8段目)																									
-	-	98	個			緊張定着 F-1~F-44(7段目)				緊張定着 B1-18~B1-47(8段目)		緊張定着 B1-48~B2-17(8段目)		緊張定着 B2-18~B2-36(8段目)																							
仮設橋工	下部工:4段目設置	12.0	t			下部工4段目 中央2.3																															
共 通	掘削工	玉石精込搬出(UCRへ)	8,664	m ³	玉石精込搬出 8台*2回		玉石精込搬出 8台*2回				玉石精込搬出 8台*2回		玉石精込搬出 8台*2回												玉石精込搬出 8台*2回		玉石精込搬出 8台*2回								玉石精込搬出 8台*2回		
	-	産廃精込搬出(建設汚泥)	3,219	m ³			建設汚泥精込搬出 2台*4回																				建設汚泥精込搬出 2台*4回		建設汚泥精込搬出 2台*4回								
【土砂搬出ヤード】																																					
表	運搬工	土砂精込運搬 八王子地区(2)	274,042	m ³																																	
	-	-	"	m ³			土砂精込搬出 80台/日																														
	-	-	"	m ³			土砂精込搬出 40台/日																														
	-	-	"	m ³			土砂精込搬出 20台/日																														
【その他】																																					
環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式	水位観測																																地盤変形・振動騒音調査	
土砂搬出設備	点検関係	1	式																																		