月 間 工 程 表

工事件名	工 期	
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2024年5月31日	青:予定

2020年2月

	工 種		数量	単位	一次施工会社	1 土	2 日	3 月	4 火	5 水	6 木	7 金	8 土	9 日	10 月	11 火	12 水	13 木	14 金	15 土	16 日	17 月	18 火	19 水	20 木	21 金	22 土	23 日	24 月	25 火	26 水	27 木	28 金	29 土
主要工程表	**【調節池ヤード】**																																	
	地中連続壁工	TRD1号機	1	式	ライト工業			掘削・造成																								段取り替え		
	―〃―	TRD2号機	1	式	ライト工業			掘削・造成																										
	―〃―	TRD3号機	1	式	ライト工業			掘削・造成																										
	山留計測工	計測器設置	10	箇所	坂田電機				計測器取付		建込合番							計測器取付				建込合番			計測器取付					建込合番				
	ヤード整備工		1	式	明成建設			通路整備																	整地・表層改良（桟橋杭）									
	スパイラルコンベア	掘削、コンベア基礎工	1	式	明成建設			掘削、土留め工										型枠組立て				基礎コン打設												
	スパイラルコンベア	基礎アンカー工	1	式	ｺﾝｸﾘｰﾄｺｰﾘﾝｸﾞ																					基礎アンカー削孔								
	スパイラルコンベア	テール部架台設置	1	式	古河産機																									テール部架台搬入				
	スパイラルコンベア	ヘッド部架台地組	1	式	古河産機			積込装置ベルト加硫			組付																							
	高圧受電盤設置		2	基	明成建設 日本栄電																													
	【搬出ヤード】																																	
	仮桟橋（搬出口）	構台三角部	1	式	明成建設			三角覆工設置			舗装補強																							
	仮桟橋（搬入口）	基礎工	120	m3	明成建設										舗装撤去、掘削・土留め、床付け、砕石							型枠組立				打設（m3）						脱型、ﾌｪﾝｽ撤去		
	―〃―	擁壁撤去工	96	本	ｺﾝｸﾘｰﾄｺｰﾘﾝｸﾞ																												コア削孔、Φ150、L=	
	仮桟橋転落防止	構台手摺り	1	式	明成建設				アングル手摺り設置																									
	河床掘削工	河床掘削、整備	1320	m3	明成建設			河床整備、土砂集土																										
	―〃―	土砂積込搬出	1300	m3	明成建設 丸磯建設			土砂積込搬出																										
	スパイラルコンベア	特殊覆工設置	11	箇所	青山機工				特殊覆工																									
	―〃―	トラックスケール	2	基	古河産機			トラックスケール設置																										
	―〃―	積込ホッパー工	1	式	古河産機						架台組立												積込ホッパー設置											
	―〃―	ターン架台工	1	式	古河産機																											組立		
	防音壁	アンカー工	64	本	ｺﾝｸﾘｰﾄｺｰﾘﾝｸﾞ			アンカー打設																										
	―〃―	本体工（特殊覆工）	22	m	明成建設												特殊覆工					土台、柱、頭つなぎ、パネル											
	―〃―	本体工（H鋼基礎）	30	m	明成建設																				腹起し、柱、頭つなぎ									
	【管理用通路】																																	
	スパイラルコンベア	アンカー工	1700	本	ｺﾝｸﾘｰﾄｺｰﾘﾝｸﾞ				アンカー打設																									
	―〃―	本体工 テール部（No.1～6）	60	m	古河産機			墨出し			中間フレーム設置																							
	―〃―	石積擁壁補強	1	箇所	明成建設					型枠解体																								
	―〃―	本体工 （西田橋、高木橋）	2	箇所	古河産機																											西田橋部フレーム基礎		
	鋼製歩道橋	本体工 （西田橋、高木橋）	2	基	イヅミ商事																									西田橋部歩道橋工				
	―〃―	基礎工 （西田橋、高木橋）	2	箇所	明成建設																	西田橋部基礎工												