月 間 工 程 表

工事件名	工 期	
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2024年5月31日	青：予定

工種		数量	単位	一次施工会社	2020年3月
					1日 2月 3火 4水 5木 6金 7土 8日 9月 10火 11水 12木 13金 14土 15日 16月 17火 18水 19木 20金 21土 22日 23月 24火 25水 26木 27金 28土 29日 30月 31火
主要工程表	**【調節池ヤード】**				
地中連続壁工	TRD1号機	1	式	ライト工業	タイプA CP建込 / タイプA① A001⇒052 52本 / CP引抜 / 段取り替え / TypeF CP建込 / TypeF F290⇒169
―〃―	TRD2号機	1	式	ライト工業	タイプC / 解体、搬出
―〃―	TRD3号機	1	式	ライト工業	タイプB① / 段取り替え / タイプA②B001,A112⇒053 61 / CP縁切運転
山留計測工	計測器設置	10	箇所	坂田電機	測点④ / 測点②
ヤード整備工		1	式	明成建設	
スパイラルコンベア	掘削、コンベア基礎工	1	式	明成建設	ベルト引込みヤード掘削造成（120m3）
スパイラルコンベア	基礎アンカー工	1	式	コンクリートコーリング	アンカー削孔(200箇所)
スパイラルコンベア	テール部架台設置	1	式	古河産機	テークアップフレーム / テールプーリーフレーム工 / テール中間フレーム工 / テール遮音壁工
スパイラルコンベア	ヘッド部架台地組	1	式	古河産機	
スパイラルコンベア	電気設備工事	1	式	古河産機	資材搬入
	【搬出ヤード】				
スパイラルコンベア	ホッパー架台工	1	式	古河産機	架台組立
―〃―	積込ホッパー工	1	式	古河産機	ホッパ据付 / シャトルコンベア設置 / ヘッドプーリ、ヘッドシュート設置
―〃―	ターン架台工	1	式	古河産機	ターン架台組立
―〃―	ギャラリーフレーム工	1	式	古河産機	材料搬入、①地組 / ①架設 / ②地組 / ②架設
―〃―	ギャラリーフレーム遮音壁工	1	式	古河産機	遮音盤設置
―〃―	電気工	1	式	古河産機	ケーブル配線
仮桟橋搬入口	基礎工	50	m3	明成建設	掘削、土留め、床付け、砕石 / 型枠 / 打設 / 脱型、フェンス撤去
―〃―	撤去工	60	本	コンクリートコーリング	連続コア削孔
―〃―	アンカー工	68	本	コンクリートコーリング	アンカー打設
―〃―	構台設置（ステップ7）	287	m2	青山機工	材料搬入、組立
	【管理用通路】				
西田橋鋼製歩道橋	本体工	1	式	イヅミ商事	材料搬入、アンカー、組立
―〃―	本体工	1	式	古河産機	H鋼架台 / 中間フレーム組立
高木橋鋼製歩道橋	基礎工	1	式	明成建設	掘削 / 型枠 / 基礎コン
―〃―	本体工	1	式	イヅミ商事	材料搬入、墨出し / アンカー、組立
―〃―	本体工	1	式	古河産機	H鋼架台 / 中間フレーム組立
スパイラルコンベア	遮音壁工	1	式	古河産機	遮音壁設置（河川側のみ）
―〃―	電気工	1	式	古河産機	段取り / 材料搬入、ケーブル配線