月 間 工 程 表

工事件名	工 期	
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2024年11月14日	青：予定

工		種	数量	単位	備考
工程表	【調節池ヤード】				
主要	北側先行	掘削工 9段掘削	11,720	m3	9段掘削 川④内 土砂搬出
	北側先行	－〃－ 10段掘削	13,850	m3	10段掘削 川⑤東 土砂搬出 / 川⑤東西 土砂搬出
	北側先行	土留工（9段目） 緊張定着	93	個	緊張定着 F-53～74（9段目）
	北側先行	仮桟橋工 下部工：6段目設置	49.4	t	下部工6段目 川4 / 下部工6段目 中央8,9,10 / 下部工6段目 山3
	南側後追い	掘削工 9段掘削	18,190	m3	9段掘削 川① 土砂搬出
	南側後追い	－〃－ 9段掘削	18,190	m3	9段掘削 川(2)③ 段取り / 土砂搬出
	南側後追い	－〃－ 9段掘削	18,190	m3	9段掘削 山①②③ / 山①完了 / 山②③完了
	南側後追い	土留工（9段目） 鉄板敷設、布掘り	1	式	布掘り、敷鉄板（9段目） F-45～52 C-29～E-13 / 布掘り、敷鉄板（9段目） E-14～F-11
	南側後追い	－〃－ ﾌﾞﾗｹｯﾄ溶接	434	本	ﾌﾞﾗｹｯﾄ溶接（9段目） F-45～52 C-29～E-13 / ﾌﾞﾗｹｯﾄ溶接（9段目） E-14～F-11
	南側後追い	土留工（8.9段目） ｱﾝｶｰ削孔造成	217	本	削孔造成Bﾀｲﾌﾟ（9段目） B1-42～46 / 削孔造成Fﾀｲﾌﾟ（8段目） F-1～34,F1～6,F-35～40 / 削孔造成ﾌﾞﾗｹｯﾄ（9段目） F-45～52 / 削孔造成C,D,E,Fﾀｲﾌﾟ（9段目） C-29～F-2
	南側後追い	－〃－ 腹起設置	330	m	腹起設置 B1-25～46（9段目）※裏込ﾏｯｸ / 腹起設置 F-1～15（8段目）※裏込ﾏｯｸ / 腹起設置 F-16～30（8段目） / 腹起設置 F-31～40（8段目） / 腹起設置 F-45～52（9段目） / 腹起設置 C-29～E-4（9段目）※裏込ﾏｯｸ
	南側後追い	－〃－ 緊張定着	217	個	緊張定着 B1-5～24（9段目） / 緊張定着 B1-25～46（9段目） / 緊張定着 F-1～15（8段目） / F-1～6（11段目）含む / 腹起設置 F-16～30（8段目） / 腹起設置 F-31～40（8段目）、F-1～6（11段目）、F-45～52（9段目）
	南側後追い	仮桟橋工 下部工：5段目設置	78.2	t	下部工5段目 中央3,4,5 / 下部工5段目 中央2,3
	南側後追い	仮桟橋工 下部工：6段目設置	177.0	t	下部工6段目 山2
	共通	掘削工 玉石積込搬出（UCRへ）	8,664	m3	建設汚泥積込搬出 7台*4回 / 玉石積込搬出 7台*2回 / 玉石積込搬出 7台*2回 / 玉石積込搬出 7台*2回 / 玉石積込搬出 7台*2回 / 玉石積込搬出 7台*2回 / 玉石積込搬出 7台*2回 / 玉石積込搬出 7台*2回 / 玉石積込搬出 7台*2回 / 玉石積込搬出 7台*2回 / 玉石積込搬出 7台*2回
	共通	－〃－ 産廃積込搬出（建設汚泥）	3,219	m3	建設汚泥積込搬出 3台*4回 / 建設汚泥積込搬出 3台*4回 / 建設汚泥積込搬出 3台*4回 / 建設汚泥積込搬出 3台*4回
	【土砂搬出ヤード】				
		運搬工 土砂積込運搬 八王子地区（2）	274,042	m3	85台/日 土砂積込搬出
		－〃－ 八王子地区（5）	〃	m3	60台/日 土砂積込搬出
		－〃－ 青梅地区（キ）	〃	m3	45台/日 土砂積込搬出
		－〃－ 青梅地区（シ）	〃	m3	10台/日 土砂積込搬出
	【長距離圧送整備】				
	圧送ヤード	準備工 仮囲い	270	m	メイン部 仮囲い、防音ﾊﾟﾈﾙ設置 / 三角部 仮囲い設置
	圧送ヤード	撤去工 既設物撤去	1	式	三角部 ﾒｯｼｭﾌｪﾝｽ、車止め、ﾌﾞﾛｯｸ類撤去 / 仮覆工部 ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去（内側） / ﾈｯﾄﾌｪﾝｽ撤去（外側）
	圧送ヤード	整備工 不陸整正、鉄板敷設	1,782	m2	三角部 不陸整正 / 三角部、先行部 敷鉄板布設（13tRC）
	圧送ヤード	－〃－ 仮覆工（整地、基礎コン）	10.8	m3	先行部基礎 単管土留め、Bﾌｪﾝｽ設置 / 型枠組立 / 打設 / 基礎 単管土留め
	法面部	準備工 安全設備	1	式	安全設備 ﾗｲﾌﾗｲﾝ、養生用囲い設置
	法面部	法面補強工 法面補強	149	m2	法面補強 防草ｼｰﾄ撤去、不陸、土砂処理 / ﾛｯｸﾎﾞﾙﾄ打設
	深堀川沿い	準備工 仮囲い	1	式	相模原市雨水調整池 仮囲い、敷鉄板敷設
	深堀川沿い	－〃－ 枝払い	1	式	高木道正山河畔林 枝払い
	深堀川沿い	配管工 配管工	718	m	深堀川BL1 配管架台、配管、防音ﾊﾟﾈﾙ設置 / 深堀川BL2 配管架台、配管、防音ﾊﾟﾈﾙ設置
	【その他】				
		環境調査 水位観測 騒音振動調査	1	式	観測井戸調査 / 地盤変形・振動騒音調査

2022年10月

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月