月 間 工 程 表

工事件名	工 期	
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2024年11月14日	青：予定

2023年4月

工程表	工種		数量	単位	備考
	【調節池ヤード】				
主要工	土留工（9段目）	アンカー除去	1	式	除去後止水 F-9-37～52 アンカー除去 D-10-1～11、E-10-1～15 アンカー除去 B1-9-47～B2-9-17 アンカー除去 F-9-20～36、F'-12-1～4
		アンカー除去	1	式	除去後止水 F-9-53～67
	－〃－	腹起し撤去	105	m	腹起し撤去 D-10-1～11、E-10-1～15 腹起し撤去 B1-9-47～B2-9-17 腹起し撤去 F-9-20～36、F'-12-1～4
	本体構築工	均しコンクリート	1296	m3	打設BL16 BL15,BL17 脱型・枠組 BL15,BL17 打設BL17 脱型・枠組 BL16,BL18 打設BL18 脱型・枠組 BL18,19 打設BL19 脱型・枠組 BL19,BL20 打設BL20
	－〃－	縁切工	1	式	連壁補修 F-9-37～67 口元養生、シート設置、吹付 F-9-37～67 連壁補修 D-10-1～11、E-10-1～15 口元養生、シート設置、吹付
	－〃－	枠モルタル工	370	m	脱型、清掃 山側型枠設置 山側打設 脱型 6BL型枠設置 打設 脱型
	－〃－	鉄筋工（1BL）	100	t	二層筋 上筋組立 柱筋・せん断筋 せん断筋固め
	－〃－	鉄筋工（4BL）	173	t	材料加工 壁筋組立 二層筋 4-2BL上筋組立 架台組立 上筋組立
	－〃－	鉄筋工（5BL）	273	t	上筋組立 柱・壁・せん断筋
	－〃－	鉄筋工（6BL）	173	t	材料加工 架台加工 下筋組立 架台組立
	－〃－	鉄筋工（7BL）	273	t	材料加工 架台加工 下筋組立 架台設置 上筋組立 せん断筋・柱固め
	－〃－	型枠工（2.5BL）	340	m2	5-1BL型枠組立 2BL型枠組立
	【長距離圧送整備】				
圧送ヤード＋法面部	国道16号切下げ	試掘	1	式	入口試掘 出口試掘 伐採2本 伐根2本 既設物撤去 切り下げ2か所
圧送ヤード＋法面部	整備工	場内整備	1	式	
圧送ヤード＋法面部	－〃－	配管架台設置	5	t	閉塞時用配管レール設置
河川沿い＋中継ヤード	整備工	配管騒音、冷却、水抜き対策	1	式	騒音対策
河川沿い＋中継ヤード	－〃－	配管設置	718	m	BL2配管設置（4列） BL3,4配管設置（4列）
河川沿い＋中継ヤード	－〃－	場内整備	1	式	給水増設
河川沿い＋中継ヤード	－〃－	配管設置	198	m	圧送配管（F管）
	【その他】				
	環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式	水位観測 騒音振動調査、地盤変形調査