月 間 工 程 表

工事件名	工 期	
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2024年11月14日	青:予定

2023年9月

工種		数量	単位	備考
主要工程表				
【調節池ヤード】				
土留工(6.7.8段目)	アンカー除去(日基)	1	式	アンカー除去(F-8-45～70(26本)) / アンカー除去(F-7-45～70(26本))
－〃－	アンカー除去後止水(日基)	1	式	止水(F-6-73～90(18本) / 止水(F-8-45～70(26本)
－〃－	アンカー除去(日特)	1	式	アンカー除去(B1-8-26～B2-5(30本)) / B1-7-28～B2-5(28本) / F-8-44～35(10) / F´-11-1～6(6) / F-8-34～16(19本) / アンカー除去(B2-7-6～25(20本)) / F´-10-1～6(6本) / B2-8-26～B1-52(18本) / アンカー除去(F-8-15～E-9(22本))
－〃－	アンカー除去後止水(日特)	1	式	止水(B1-8-26～B2-5(30本)) / 止水(B1-6-17～27(11本) / 止水(B2-8-6～25(20本)) / F-8-44～35(10本) F´-11-1～6(6本) / 止水(B1-7-28～B2-5(28本) / 止水(B2-7-6～25(20本) / F-8-34～16(19本) F´10-1～6(6本)
－〃－	腹起し撤去	1	式	腹起し撤去(B1-6-1～27(11本)) / F-8-44～35(10本) F´-11-1～6(6本) / 腹起し撤去(B1-7-28～B2-5(28本)) / F-8-45～70(26本) / B2-7-6～25(20本) / F-8-34～16(19本) F´-10-1～6(6本) / F-8-15～E-9(22本) / 腹起し撤去(B2-8-26～B1-52(18本)) / F-7-45～70(26本)
－〃－	足場組立	1	式	足場組立(B2-8-6～25(20本)) / 足場組立(F-8-44～35(10本)) F´-11-1～6(6本) / 腹起し撤去(F-8-45～70(26本)) 腹起し撤去(B2-7-6～25(20本)) / 腹起し撤去(F-8-34～16(2本)) 腹起し撤去(F´-10-1～6(6本))
本体構築工	底版コンクリート打設	33816	m3	底版コンクリート打設
本体構築工	側壁コンクリート打設	270	m3	側壁(1)1-1打設
－〃－	縁切工	1	式	スクリュービット(F-91～110) / スクリュービット(F-73～11 スクリュービット(B-17～27) / UGプライマー塗布
－〃－	縁切工	1	式	シート設置、吹付け(F-91～110) / シート設置、吹付け(73～1 シート設置(B1-17～27)
－〃－	鉄筋工(ピット部)	156	t	ピット部固め
－〃－	鉄筋工(柱2リフト)山田	24	t	川4下
－〃－	鉄筋工(側壁5 1リフト)	156	t	段取り～外筋組立 / 内筋組立・ヘットバー・清掃
－〃－	鉄筋工(側壁1 1リフト)	20	t	段取り～外筋組立 / 内筋組立・ヘットバー
－〃－	型枠工	839	m2	13.14BL
－〃－	型枠工(柱1リフト)	128	m2	川4下脱型(10基) / 柱1-3組立 / 柱1-5組立 / 柱2-1組立
－〃－	型枠工(側壁5 1リフト)	54	m2	セパ架台 / ハンチ枠組立
－〃－	型枠工(側壁4 1リフト)	54	m2	ハンチ枠設置 / セパ架台 / ハンチ枠組立
－〃－	柱コンクリート打設(柱1リフト)	1730	m3	柱1-4打設(150m3) / 柱1-5,2-1打設
－〃－	足場組立(柱2リフト)	600	掛㎡	足場組立 / 川4下足場組立
仮設備工	下部工撤去	1	式	下部工撤去(山②③間) 下部工撤去(山③) / 下部工撤去(川②③間) / 下部工撤去(川②) / 下部工撤去(①②間) / 下部工撤去(中央①)
【土砂搬出ヤード】				
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去工		202	m3	土砂搬出設備 基礎コンクリート搬出
【管理用通路】				
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去工	コンクリート破砕	202	m3	土砂搬出設備 基礎コンクリート撤去(中間駆動部～高木橋) / 土砂搬出設備 基礎コンクリート撤去(No.1～No.5)
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ撤去工	コンクリート運搬	202	m3	土砂搬出設備 基礎コンクリート運搬(No.1～No.5) / 基礎コンクリート運搬(No.5～西田橋) / 基礎コンクリート運搬(西田橋～高木橋)
【長距離圧送整備】				
整備工	配管補強	1	式	D管復旧(道正橋～深堀川)
【その他】				
環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式	水位観測 / 騒音振動調査 / 東京VPR ドローン撮影