月 間 工 程 表

工事件名	工 期	
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2024年11月14日	青:予定

2024年2月

工種		数量	単位	1 木	2 金	3 土	4 日	5 月	6 火	7 水	8 木	9 金	10 土	11 日	12 月	13 火	14 水	15 木	16 金	17 土	18 日	19 月	20 火	21 水	22 木	23 金	24 土	25 日	26 月	27 火	28 水	29 木	備考
【調節池ヤード】																																	
本体構築工	コンクリート打設	壁 17,544 梁 12,458 柱 10,807	m3	側壁2-9	側壁2-10			側壁2-11	柱1-22	下段梁1	側壁③BL1	側壁2-12				柱2-12.13	下段梁2												柱2-14.15				
－〃－	1BL(19-24) A-F 梁構築工	24,450	m2	梁鉄筋組	梁止め枠組立			梁止め枠組立								梁止め枠組立																	
－〃－	1BL(19-24) G-L 梁構築工	24,450	m2	梁止め枠組立																													
－〃－	2BL(13-18) A-F 側壁構築工	6,058	m2	梁底組立	壁・梁鉄筋組立			壁・梁鉄筋組立								壁・梁鉄筋組立																	
－〃－	2BL(13-18) G-L 側壁構築工	6,058	m2	梁・壁鉄筋組立				梁止め枠組立								梁止め枠組立						梁止め枠組立							梁止め枠組立				
－〃－	2BL(13-18) A-F 梁構築工	24,450	m2					梁底組立								梁鉄筋組立						梁鉄筋組立							梁鉄筋組立				
－〃－	2BL(13-18) G-L 梁構築工	24,450	m2	梁底組立				梁鉄筋組立								梁鉄筋組立						梁鉄筋組立							梁鉄筋組立				
－〃－	3BL(9-13) A-F 側壁構築工	6,058	m2	足場組立				壁2リフト鉄筋組立				壁2リフト型枠組立				壁2リフト型枠組立						支保工盛替え							支保工盛替え		梁底組立		
－〃－	3BL(9-13) G-L 側壁構築工	6,058	m2	壁2リフト型枠組立				支保工盛替え														梁底組立							梁・壁鉄筋組立				
－〃－	3BL(9-13) A-F 柱構築工	21,363	m2	柱2リフト型枠組立				柱2リフト型枠組立									柱2リフト型枠組立					柱2リフト型枠組立											
－〃－	3BL(9-13) G-L 柱構築工	21,363	m2	柱2リフト型枠組立				柱2リフト型枠組立									柱2リフト型枠組立					柱2リフト型枠組立											
－〃－	3BL(9-13) G-L 梁構築工	24,450	m2																										梁底組立				
－〃－	4BL(5-9) A-F 側壁構築工	6,058	m2	ハンチ型枠組立				ハンチ型枠組立																						足場組立			
－〃－	4BL(5-9) G-L 側壁構築工	6,058	m2	ハンチ型枠組立				ハンチ型枠組立								ハンチ型枠組立						足場組立							壁2リフト鉄筋組立				
－〃－	4BL(5-9) A-F 柱構築工	21,363	m2	足場組立				足場組立								足場組立						足場整備							柱2リフト組立				
－〃－	5BL（1-4） A-F側壁構築工	6,058	m2							ハンチ型枠組立						ハンチ型枠組立																	
－〃－	5BL(1-4) G-L 側壁構築工	6,058	m2															ハンチ型枠組立				ハンチ型枠組立							ハンチ型枠組立				
－〃－	5BL(1-4) G-L 柱構築工	21,363	m2	足場組立				足場組立								足場組立						足場整備											
－〃－	山留材敷設	1	式							山留材運搬	山留材敷設					山留材敷設						山留材敷設							山留材敷設				
土留め工	壁足場設置(1BL)	1	式					壁足場設置								壁足場設置						壁足場設置							壁足場設置				
－〃－	アンカー除去工(1BL)	1	式																			アンカー除去							アンカー除去				
－〃－	腹起し撤去(1BL)	1	式																					腹起し撤去									
【管理用通路】																																	
舗装撤去復旧工	舗装撤去復旧工	1,949	m2	舗装版取壊し～不陸整正												表層工																	
構造物取壊し工	テール部	60	m3					大型土のう移動撤去 鉄板移設														既設CON切断工							既設CON撤去工				
仮設工		1	式																												スロープ撤去		
【その他】																																	
環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式	観測井戸水位調査																										ドローン撮影	振動騒音調査		