月 間 工 程 表

工事件名	工 期	
境川金森調節池工事その2	2018年10月9日～2025年11月19日	青:予定

2025年6月

工種		数量	単位	1 日	2 月	3 火	4 水	5 木	6 金	7 土	8 日	9 月	10 火	11 水	12 木	13 金	14 土	15 日	16 月	17 火	18 水	19 木	20 金	21 土	22 日	23 月	24 火	25 水	26 木	27 金	28 土	29 日	30 月	備考
主要工程表																																		
【調節池ヤード】													壁①BL15			壁①BL14,17				壁①BL16														
本体工	コンクリート打設	1	式		頂版BL20		頂版BL12		頂版BL15			頂版BL21	壁③BL3		頂版BL11	壁③BL2,4			頂版BL16	壁②BL1,6		壁③BL5	頂版BL19				壁②BL2,4	頂版BL17		壁②BL3,5			頂版BL18	
－〃－	BL1 構築工	1	式		頂版（支保工解体,トップライト）																													
－〃－	BL2 構築工	1	式		頂版（型枠,コンクリート）																													
－〃－	BL3 構築工	1	式		頂版（型枠,コンクリート）																													
－〃－	BL4 構築工	1	式		側壁（鉄筋,型枠）							側壁（型枠,コンクリート）													頂版（鉄筋）									
－〃－	BL5 構築工	1	式		頂版（支保工解体,トップライト）																													
－〃－	BL6 構築工	1	式		頂版（型枠,コンクリート）																					頂版（支保工解体）								
－〃－	BL7 構築工	1	式		頂版（型枠,コンクリート）																													
－〃－	BL8 構築工	1	式		側壁（型枠,コンクリート）																					頂版（鉄筋）								
本体仮設工	仮桟橋中間杭撤去	1	式		仮桟橋受替え							仮桟橋受替え,中間杭撤去																						
－〃－	下段梁敷桁撤去	1	式									下段梁敷桁撤去																						
【その他】																																		
環境調査	水位観測 騒音振動調査	1	式		水位観測																							地盤変形・振動騒音調査						