

工 事 名：田村市新病院建設工事、田村市保健福祉厨房施設建設工事

工 期：2024年8月7日 ～ 2026年6月26日（建築工事期間）

全 工 期 工 程 表

年 月 工 種	2024年			2025年												2026年					
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
仮設工事	▽仮囲・通路整備	▽基礎足場設置		▽外部足場組立									▽外部足場解体					▽仮囲解体			
付属建屋工事 外構工事				▽付属建屋・オイルタンク基礎躯体工事					▽上屋躯体工事	▽屋根・外装仕上げ工事			▽外構工事			冬季休工期間	▽外構工事				▽各種検査
【新病院棟】																					
昇降機設備他													▽EV工事(3号機→1, 2号機)※11/10～5/8 3号機仮使用					▽検査前調整		▽試運転調整・各種検査	
屋根・外装工事									▽外壁下地補修	▽外壁塗装仕上げ・屋上防水・サッシ・金物工事						▽設備電気機器設置・配線配管工事			▽試運転調整・各種検査		
3・4階 仕上げ工事										▽3・4階外部建具取付・断熱・間仕切り・内部仕上げ工事							▽床仕上げ・設備機器据付			▽試運転調整・各種検査	
2階 仕上げ工事										▽2階外部建具取付・断熱・間仕切り・内部仕上げ工事							▽床仕上げ・設備機器据付			▽試運転調整・各種検査	
1階 仕上げ工事										▽1階外部建具取付・断熱・間仕切り・内部仕上げ工事							▽床仕上げ・設備機器据付			▽試運転調整・各種検査	
R階 躯体工事											▽R階バルコニー・機械基礎										
4階 躯体工事									▽4階立上り	▽RG梁PC緊張・支保工解体											
3階 躯体工事							▽3階立上り躯体工事			▽4G梁PC緊張・支保工解体											
2階 躯体工事						▽2階立上り躯体工事			▽3G梁PC緊張・支保工解体												
1階 躯体工事				▽1階スラブ ▽1階立上り躯体工事 ▽養生・型枠解体 ▽2G梁PC梁緊張 ▽支保工解体																	
基礎躯体工事		▽基礎躯体工事																			
杭地業工事・土工事	▽杭工事	▽基礎掘削	▽埋戻し																		
【厨房棟】																					
屋根・外装工事											▽屋根折板・外装工事・屋上AS防水・ルーバー取付										
内装工事											▽鉄骨耐火被覆・内部仕上げ工事				▽システム天井工事	▽厨房機器設置工事			▽試運転調整・各種検査		
基礎・地上躯体工事	▽杭工事・土工事 ▽基礎躯体工事 ▽1階スラブ						▽1・2階立上り躯体工事	▽鉄骨建方													
渡り廊下・保育所改修工事											▽保育所接続工事										

6月26日建築工事竣工以降は別工事あり