

工事名： 田村市新病院建設工事、田村市保健福祉厨房施設建設工事

工期： 2024年8月7日 ～ 2026年6月26日 (建築工事期間)

2025年 10月 月間工程表

| 年 月 | 2025年9月 | | | | | | 2025年10月 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2025年11月 | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-----|-----|----|----------|----------|---|------|-----|---------|-----------------|---|---|------|--------|----------|----|----|----|-----------------|--------|------|-----|-----|----|----|----|----|------|-----|-----|----|----|----|------|-----|----------|---|---|---|---|
| | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 工 種 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 行 事 予 定 | 高校生現場見学会 | 一斉清掃 | 全休日 | 全休日 | | | | | 一斉清掃 | 全休日 | 全休日 | | | | 一斉清掃 | 全休日 | 全休日 | | | | | | 一斉清掃 | 全休日 | 全休日 | | | | | 一斉清掃 | 全休日 | 全休日 | | | | 一斉清掃 | 全休日 | 全休日 | | | | |
| 仮設工事 | 外部足場設置期間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【新病院棟】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| R階 | 左官工事 | 屋上防水工事、外壁塗装工事 | | | | | | | | | | | | | | | 4階外部足場解体 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4階 | 左官工事 | | | | | | 断熱材吹付工事 | | | | | 間仕切り壁工事、設備・電気工事 | | | | | | | | | | 床仕上げ工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3階 | 断熱吹付前準備工事 | | | | | AW取付 | | | | | 断熱材吹付工事 | | | | | | | | | | 間仕切り壁工事、設備・電気工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2階 | 間仕切り壁工事、設備・電気工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1階 | 間仕切り壁工事、設備・電気工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 外装工事 | 左官工事、防水工事、塗装工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【厨房棟】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 渡り廊下 | 型枠解体工事 | 左官工事 | | | | | 外壁工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2階 | 鉄骨工事 | | | | | 屋根工事 | | | | | | | | | | 屋上防水工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1階 | | | | | | 天井下地鉄骨工事 | | | | | | | | | | 外壁工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 【付属棟】 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 付属棟躯体工事 | 型枠解体工事 | 左官工事 | | | | | 外部建具工事 | | | | | | | | | | 屋根工事 | | | | | 屋上防水工事 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |