工 事 名： 田村市新病院建設工事、田村市保健福祉厨房施設建設工事

工　　期： 2024年8月7日　～　2026年6月26日　（建築工事期間）

２０２６年　３月　月　間　工　程　表

年　月 / 工　種	2026年2月						2026年3月																											2026年4月				
	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5
行　事　予　定					一斉清掃	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日				一斉清掃	全休日	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日					一斉清掃	全休日	全休日
仮設工事								内部階段足場解体																					庇A足場解体													
【新病院棟】																																										
４階								屋上機器　配線、配管、ラック														床仕上げ工事																			
３階								天井下地・天井ボード貼り工事、塗装工事、床長尺シート貼り																		設備・電気工事　配線、配管、器具付け																
２階								天井ボード貼り工事、塗装工事、クロス貼り、床長尺シート貼り																		設備・電気工事　配線、配管、器具付け															
１階								天井下地・天井ボード貼り工事、塗装工事、クロス貼り、床長尺シート貼り																		設備・電気工事　配線、配管、器具付け														
外装工事															防水工事、塗装工事																											
【厨房棟】																																										
２階												設備電気			機器設置、配線、配管																											
１階								天井下地・天井ボード貼り工事、クロス貼り、床長尺シート貼り																		設備・電気工事　配線、配管、器具付け															
【外構工事】																																										
南側		庇A鉄骨工事									屋根工事・幕板パネル工事																															
東側		設備埋設配管、汚水槽設置															集水桝、側溝、暗渠																									
北側											外構工事、電気埋設工事、設備埋設工事																															